

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางสายบ้านนายสมหมาย อุ้นสวัสดิ์ หมู่ที่ 8	✓			200,200	200,200	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแสง เพชร ประไพ-บ้านนายวิชัย บุญกลาง หมู่ที่ 4	✓			201,200	201,200	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกในหมู่บ้านถึงคุ้ม โป่งตลาด หมู่ที่ 9	✓			202,800	202,800	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังอบต.-ถนนลาดยาง บ้านเขื่อนล้น ม.1	✓			202,100	202,100	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางเส้นหลังเมรุ ไปถึงสายแยกศาลตาปู่ หมู่ที่ 2	✓			225,400	225,400	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
6	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังจากถนนลาดยางไปไร่ นายถนอม หมอนสวัสดิ์ ม.3- บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่4	✓			250,000	250,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เข้าสำ นักสงฆ์อนาวินโยศรัทธา ธรรมหมู่ที่1	✓			237,100	237,100	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง (บ้านหนองประตู- บ้านห้วยทราย) หมู่ที่ 11	✓			199,600	199,600	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง บ้านซับใหม่สาย คุ้มบ้านนายยิ้มหมู่ที่ 6	✓			232,000	232,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
10	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณร้านยาง ถึง บ้านเด่น ชัยหมู่ที่ 7	✓			92,894	89,296.3	3,624.97	ต.ค.67	ก.ย.68	
11	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ 10	✓			138,023	131,770.50	6,252.50	ต.ค.67	ก.ย.68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
12	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะ ได้รับการจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่ จัดสรรให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบล	✓			4,470,000	4,470,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
13	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง หมู่ที่1 (เป็น โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			410,000	410,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
14	โครงการปรับปรุงทางเชื่อม ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			198,000	198,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
15	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านยายพา หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			26,000	26,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
16	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านลุงมี หมู่ ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			21,000	21,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ คุ่ม วังน้อย บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			65,000	65,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง ศาลตাপู หมู่ที่ 1 (เป็นโครง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			394,000	394,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
19	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายโสกข้า- หนองนกเขียน หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการขออนุมัติ ใ้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			210,000	210,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
20	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านเขื่อน ลั่น นางโพธิ์-บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ 1 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			500,000	500,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
21	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านโสก หอยขม-บ้านหนองยางพัฒนา หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			400,000	400,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
22	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต สายชอยกลางบ้าน โสกหอยขม หมู่ที่ 2 (เป็น โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			450,000	450,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
23	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายท่าตาแป้น- ลำห้วยทราย หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			125,000	125,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
24	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายคุ้มหนอง พรวน-สามแยกท่าตาแป้น หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			195,000	195,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
25	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จำปาสี หมู่ที่ 2 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			175,000	175,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
26	โครงการซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน โนนสะอาด-หนองนกเขียน หมู่ที่ 3 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			1,394,000	1,394,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
27	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางลัดดา หมู่ที่ 3 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			200,000	200,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
28	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายนายนายรอด- บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 4 (เป็น โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			280,000	280,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
29	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายบรรจง-บ้านนาง เบญจมาศ หมู่ที่ 5	✓			500,000	500,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	(เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)									
30	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง ซอยบ้านยาย เนียม หมู่ที่ 5 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			115,000	115,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
31	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายหลัง อบต.- บ้านตะโกทอง หมู่ที่ 5 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			111,000	111,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
32	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง ซอยบ้านยายนม มีมาก หมู่ที่ 5 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			30,000	30,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
33	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรหินคลุก สายบ้านตะโก ทอง-ตลุกคูณ หมู่ที่ 6 (เป็น โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน	✓			420,000	420,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	สะสมงบประมาณปี พ.ศ. 2567)									
34	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับ ใหม่-บ้านหนองประดู่ พัฒนา หมู่ที่ 6 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			500,000	500,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
35	โครงการปรับปรุงถนนดิน รอบสระประมง บ้านซับใหม่ หมู่ที่ 6 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			260,000	260,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
36	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ยายน้อย หมู่ที่ 7 (เป็น โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567)	✓			242,000	242,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
37	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายบายพาส- ศาลตาปู่ หมู่ที่ 7	✓			160,000	160,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	(เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)									
38	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านนาย ยอดคุ้มนอก หมู่ที่ 7 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			38,000	38,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
39	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านนาย ประเสริฐ ป้อมมี-บ้านนาย เบญจะ หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			340,000	340,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
40	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านนายค มกริช มังกร หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			52,000	52,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
41	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านนายบุญ เชิด มีสุข หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			8,000	8,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
42	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง สายนายยุทธชัย นพสันเทียะหมู่ที่ 8 (เป็น โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			28,000	28,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
43	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง สายนาย สมหมาย อุ่นสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			90,000	90,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
44	โครงการ ก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง สายไร่่นายสุระ พล จักรชัย-นายณรงค์ มังกร หมู่ที่ 8 (เป็นโครงการ	✓			277,000	277,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)									
45	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน เขื่อนลั่น-บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ 9 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			500,000	500,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
46	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายบ้านนาย ปุ๋ย-คุ่มหนองรูเม่น หมู่ที่ 9 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			300,000	300,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
47	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรลูกรัง สายไร่นายมานะ หมู่ที่ 10 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			500,000	500,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
48	โครงการซ่อมแซมถนนผิว จราจรลูกรัง สายหนองประตู พัฒนา-ตลกคุณ หมู่ที่ 11	✓			350,000	350,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	(เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)									
49	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน คุ่มนาย สภาพร เพชรประไพ หมู่ที่ 3 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			300,000	300,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
50	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายชัย หมู่ที่ 10 (เป็นโครงการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ปี พ.ศ.2567)	✓			500,000	500,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
51	โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า พื้นที่การเกษตร คุ่มหนอง มะตูม หมู่ที่ 6 (เป็นโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2567)	✓			279,000	279,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม			✓	20,000	-	20,000	-	-	
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส			✓	20,000	-	20,000	-	-	
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะโกทอง			✓	30,000	-	30,000	-	-	
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลตะโกทองและศึกษาดูงาน			✓	50,000	-	50,000	-	-	
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลตะโกทองและศึกษาดูงาน			✓	50,000	-	50,000	-	-	
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ			✓	20,000	-	20,000	-	-	
7	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์/เศรษฐกิจพอเพียง			✓	20,000	-	20,000	-	-	

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการอบรมบูรณาการการทำงานร่วมกัน			✓	50,000	-	50,000	-	-	
2	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีงาม			✓	30,000	-	30,000	-	-	
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย			✓	20,000	-	20,000	-	-	
4	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน			✓	100,000	-	100,000	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			50,000	12,520	37,480	ก.ค. 68	ก.ค. 68	
2	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด			✓	70,000	-	70,000	-	-	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล			✓	70,000	-	-	-	-	
4	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			✓	60,000	-	60,000	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	ประจำองค์กรปก ครองส่วน ท้องถิ่น									
5	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.ตำบลตะโก ทอง			✓	150,000	-	150,000	-	-	
6	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ของชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			✓	30,000	-	30,000	-	-	
7	โครงการก่อสร้างฝาย			✓	20,000	-	20,000	-	-	
8	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	✓			30,000	18,360	11,640	ส.ค. 68	ส.ค. 68	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสาธารณสุข

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการช่วย เหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่			✓	100,000	-	100,000	-	-	
2	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบบูรณาการ			✓	50,000	-	50,000	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
3	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมและส่งเสริมสุขภาพ วัยรุ่นตำบลตะโกทอง			✓	30,000	-	30,000	-	-	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้ เลือด ออก	✓			50,000	50,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
5	โครงการส่งเสริมควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ			✓	30,000	-	30,000	-	-	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	✓			30,000	4,900	25,100	พ.ค.68	ส.ค.68	
7	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ ๑	✓			6,200	6,200	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
8	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ ๑	✓			7,200	7,200	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
9	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีบ้านโสกหอยขม หมู่ที่ ๒	✓			7,300	7,300	-	พ.ค.68	ส.ค.68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
10	โครงการตรวจสอบคุณภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านโสกหอย ชม หมู่ที่ ๒	✓			7,100	7,100	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
11	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านหนองนกเขียนหมู่ ที่ ๓	✓			7,700	7,700	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
12	โครงการตรวจสอบคุณภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านหนองนก เขียน หมู่ที่ ๓	✓			5,600	5,600	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
13	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ ๔	✓			4,700	4,700	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
14	โครงการตรวจสอบคุณภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	✓			6,910	6,910	-	พ.ค.68	ส.ค.68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	อัครราชกุมารีบ้านห้วยเจริญ ผล หมู่ที่ ๔									
15	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๕	✓			7,220	7,220	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
16	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๕	✓			5,950	5,950	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
17	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านซับใหม่ หมู่ที่ ๖	✓			6,900	6,900	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
18	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้าน ซับใหม่ หมู่ที่ ๖	✓			8,600	8,600	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
19	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช	✓			7,000	7,000	-	พ.ค.68	ส.ค.68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	กุมารี บ้านหนองยางพัฒนา หมู่ที่ ๗									
20	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านหนองยาง พัฒนา หมู่ที่ ๗	✓			5,900	5,900	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
21	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๘	✓			6,800	6,800	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
22	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๘	✓			7,100	7,100	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
23	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ ๙	✓			6,700	6,700	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
24	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก	✓			6,200	6,200	-	พ.ค.68	ส.ค.68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านกลุ่มสูง หมู่ ที่ ๙									
25	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	✓			6,700	6,700	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
26	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านทุ่งกระถิน พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	✓			5,950	5,950	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
27	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	✓			6,500	6,500	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
28	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านหนอง ประดู่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	✓			5,200	5,200	-	พ.ค.68	ส.ค.68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
29	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านเขื่อนล้นหมูที่ ๑	✓			6,600	6,600	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
30	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านโสกหอยขม หมูที่ ๒	✓			5,600	5,600	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
31	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านหนองนกเขียน หมู ที่ ๓	✓			6,700	6,700	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
32	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านห้วยเจริญผล หมูที่ ๔	✓			8,390	8,390	-	พ.ค.68	ส.ค.68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
33	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัต นราช สูดาศยามบรมราช กุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๕	✓			6,830	6,830	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
34	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัต นราช สูดาศยามบรมราช กุมารี บ้านซบใหม่ หมู่ที่ ๖	✓			4,500	4,500	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
35	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตน ราชสูดาศยามบรมราช กุมารี บ้านหนองยางพัฒนา หมู่ที่ ๗	✓			7,100	7,100	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
36	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัต นราช สูดาศยามบรมราช กุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ ๘	✓			6,100	6,100	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
37	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ	✓			7,100	7,100	-	พ.ค.68	ส.ค.68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุตาสยามบรมราชกุมารี บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ ๙									
38	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุตาสยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	✓			7,350	7,350	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
39	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุตาสยามบรมราชกุมารี บ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	✓			8,300	8,300	-	พ.ค.68	ส.ค.68	
40	โครงการเทลาน คสล. ลานออกกำลังกาย (เป็นโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗)	✓			62,200	62,220	-	ต.ค.67	ก.ย.68	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจ้างนักเรียนปิดภาคเรียน	✓			40,000	34,000	6,000	เม.ย. 68	พ.ค. 68	
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	30,000	-	30,000	-	-	
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			50,000	49,400	600	ม.ค. 68	ม.ค. 68	
4	โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก			✓	40,000	-	40,000	-	-	
5	โครงการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา			✓	30,000	-	30,000	-	-	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหม่(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			6,496	4,410	2,086	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหม่(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓			4,550	2,925	1,625	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์	✓			40,392	41,412	980	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
	พัฒนาเด็กเล็กบ้านซบใหม่(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)									
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซบใหม่(ค่าหนังสือเรียน)	✓			2,800	1,800	1,000	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซบใหม่(ค่าอาหารกลางวัน)	✓			194,040	185,328	8,712	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซบใหม่(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓			4,060	2,610	1,450	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซบใหม่(ค่าหนังสือเรียน)	✓			2,800	1,800	1,000	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนล้น(ค่าอาหารกลางวัน)	✓			185,220	161,460	23,760	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนลั่น (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			8,352	2,450	5,902	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนลั่น (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓			5,850	1,625	4,225	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนลั่น (ค่าจัดการเรียนการสอนราย หัว)	✓			38,556	31,552	7,004	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนลั่น (ค่าหนังสือเรียน)	✓			3,600	1,000	2,600	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนลั่น (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓			5,220	1,450	3,770	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี			✓	50,000	-	50,000	-	-	
2	โครงการส่งเสริมประเพณีรด น้ำคำหัวผู้สูงอายุ	✓			150,000	55,780	220	1 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	
3	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	✓			50,000	49,450	550	1 ก.ค. 68	15 ก.ค. 68	
4	โครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา			✓	20,000	-	20,000	-	-	
5	โครงการสืบสานงานประเพณี และวัฒนธรรม			✓	30,000	-	-	-	-	
6	โครงการอบรมศาสนพิธีกร			✓	20,000	-	20,000	-	-	
7	ประเพณีบุญคุณลานในตำบล			✓	30,000	-	30,000	-	-	
8	ประเพณีบุญผะเหวดในตำบล			✓	50,000	-	50,000	-	-	
9	ส่งเสริมบรรพชาอุปสมบทหมู่			✓	30,000	-	30,000	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมปรับปรุงดิน ให้เกษตรกร			✓	30,000	-	30,000	-	-	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรสำหรับประชาชน	✓			40,000	28,500	11,500	10 ม.ค. 68	31 ม.ค. 68	
3	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง			✓	40,000	-	40,000	-	-	
4	โครงการสนับสนุนพันธุ์พืช			✓	30,000	-	30,000	-	-	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	30,000	-	30,000	-	-	
6	โครงการปลูกหญ้าแฝก			✓	30,000	-	30,000	-	-	
7	โครงการรักรักรักป่ารัก แผ่นดิน			✓	30,000	-	30,000	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง			✓	100,000	-	100,000	-	-	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ			✓	50,000	-	50,000	-	-	
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม			✓	50,000	-	50,000	-	-	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ซับใหญ่	✓			70,000	68,447.34	1,552.66	ต.ค.67	ก.ย.68	
5	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด อำเภอซับ ใหญ่ ศป.ปส.อ.ซับใหญ่			✓	10,000	-	10,000	-	-	
6	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านตำบลบูรณาการแผน ชุมชน			✓	40,000	-	40,000	-	-	
7	โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อ สร้างทัศนคติที่ดีงาม			✓	30,000	-	30,000	-	-	
8	โครงการเพิ่มศักยภาพการ จัดเก็บรายได้ ของ อบต.ตะโก ทอง			✓	50,000	-	50,000	-	-	