

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการปรับปรุงซ่อมถนน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1	✓			200,000	199,700	300	20ก.ย.67	19ต.ค.67	
2	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตโดยวิธี Tackcoat สายบ้านเขื่อนล้น-บ้านกลุ่ม สูง หมู่ที่ 9			✓	246,800	-	246,800	-	-	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 10	✓			186,182	186,182	-	10ต.ค.66	30ก.ย.67	
4	โครงการซ่อมแซมลูกรังจาก บ้านหนองประดู่พัฒนาถึง แยกบ้านเขาดินวนาถึงเขต เชื่อมต่อต.บ้านไร่ หมู่ที่ 11	✓			110,800	108,000	2,800	20ก.ย.67	19ต.ค.67	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 หน้าบ้านนายหลา-บ้าน นายวง หมู่ที่ 2	✓			200,000	170,000	30,000	25ก.ย.67	8พ.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
6	โครงการก่อสร้างคสล.ม.2 หน้าบ้านนายหวน หมู่ที่ 2	✓			126,100	116,000	10,100	25ก.ย.67	8พ.ย.67	
7	โครงการก่อสร้าง คสล.จาก บ้านหนองนกเขียน-บ้านวังรัง ต.ท่ากูป หมู่ที่ 3	✓			200,000	199,900	100	18ก.ย.67	1พ.ย.67	
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 4	✓			200,000	199,000	1,000	13ก.ย.67	12ต.ค.67	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.- สายหลังอบต.-ถนนลาดยาง สายทางบ้านเขื่อนล้น หมู่ 1 หมู่ที่ 5	✓			200,000	200,000	-	24ก.ย.67	7พ.ย.67	
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 6	✓			200,000	199,000	1,000	14ก.ย.67	13ต.ค.67	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 7	✓			200,000	196,600	3,400	13ต.ค.67	12ต.ค.67	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมหมาย อุ่น สวัสดิ์ หมู่ที่ 8	✓			200,000	199,900	100	26ก.ย.67	9พ.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว			✓	20,000	-	20,000	-	-	
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	✓			20,000	19,995	5	1ก.ค.67	31ก.ค.67	
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตะโกทอง	✓			30,000	30,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชนตำบลตะโกทอง และศึกษาดูงาน	✓			50,000	50,000	-	1ส.ค.67	31ส.ค.67	
5	โครงการส่งเสริมความรู้ พื้ทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี	✓			20,000	20,000	-	1ส.ค.67	31ส.ค.67	
6	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ	✓			20,000	20,000	-	1มิ.ย.67	30มิ.ย.67	
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพ สตรีและผู้ด้อยโอกาส			✓	20,000	-	20,000	-	-	
8	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลตะโกทอง			✓	20,000	-	20,000	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
9	โครงการส่งเสริมอาชีพไม้ กรวดทางมะพร้าว ไม้ถูพื้น ไม้กรวดดอกหญ้า	✓			20,000	20,000	-	10ต.ค.66	30ก.ย.67	
10	โครงการอบรมและส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	✓			20,000	20,000	-	10ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านตำบลบูรณาการแผน ชุมชน			✓	30,000	-	30,000	-	-	
2	โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อ สร้างทัศนคติที่ดีงาม			✓	30,000	-	30,000	-	-	
3	โครงการฝึกอบรมบูรณาการ การทำงานร่วมกัน	✓			50,000	50,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	✓			20,000	13,380	6,620	18มี.ค.67	18มี.ค.67	
5	โครงการออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่พบประชาชน	✓			20,000	20,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
6	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลตะโกทอง	✓			150,000	149,500	500	1เม.ย.67	30เม.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างฝาย			✓	20,000	-	20,000	-	-	
2	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ			✓	30,000	-	30,000	-	-	
3	โครงการแก้ไขปัญหายา เสพติด			✓	50,000	-	50,000	-	-	
4	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด			✓	70,000	-	70,000	-	-	
5	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	✓			70,000	35,000	20,000	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
6	โครงการฝึกทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น			✓	150,000	-	150,000	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
7	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.ตำบลตะโก ทอง			✓	150,000	-	150,000	-	-	
8	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	✓			30,000	30,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			5,500,000	5,109,300	390,700	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			2,000,000	1,731,200	268,800	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			40,000	30,000	10,000	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	✓			100,000	100,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่			✓	100,000	-	50,000	-	-	
2	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบบูรณาการ			✓	50,000	-	50,000	-	-	
3	โครงการป้องกันปัญหาการ ตั้งครุฑไม้พร้อมและส่งเสริม สุขภาพวัยรุ่น ตำบลตะโกทอง			✓	30,000	-	30,000	-	-	
4	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก	✓			50,000	50,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
5	โครงการส่งเสริมควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ			✓	30,000	-	30,000	-	-	
6	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ 9	✓			4,630	4,630	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
7	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านซับใหม่ หมู่ที่ 6	✓			4,700	4,700	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
8	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ 5	✓			4,700	4,700	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
9	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านทุ่งกระถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 10	✓			4,000	4,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
10	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านโสกหอยขม หมู่ที่ 2	✓			4,900	4,900	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
11	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3	✓			4,820	4,820	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
12	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11	✓			4,500	4,500	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
13	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านหนองยางพัฒนา หมู่ที่ 7	✓			4,280	4,280	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
14	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ 4	✓			4,700	4,700	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
15	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ 1	✓			4,980	4,980	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
16	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ 8	✓			4,260	4,260	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
17	โครงการตรวจสอบภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านซำใหม่ หมู่ที่ 6	✓			7,340	7,340	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
18	โครงการตรวจสอบภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านตะโกทอง หมู่ที่ 8	✓			7,990	7,990	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
19	โครงการตรวจสอบภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1	✓			8,020	8,020	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
20	โครงการตรวจสอบภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้าน โสกหอยขม หมู่ที่ 2	✓			6,710	6,710	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
21	โครงการตรวจสอบสภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านหนอง ประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11	✓			6,230	6,230	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
22	โครงการตรวจสอบสภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านห้วยเจริญ ผล หมู่ที่ 4	✓			6,910	6,910	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
23	โครงการตรวจสอบสภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านทุ่งกระถิน พัฒนา หมู่ที่ 10	✓			6,980	6,980	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
24	โครงการตรวจสอบสภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านหนองยาง พัฒนา หมู่ที่ 7	✓			6,520	6,520	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
25	โครงการตรวจสอบภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้าน ตะโก ทอง หมู่ที่ 5	✓			7,330	7,330	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
26	โครงการตรวจสอบภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านกลุ่มสูง หมู่ที่ 9	✓			7,230	7,230	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			✓	30,000	-	4,092	-	-	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	✓			40,000	40,000	-	1ม.ค.67	30ม.ค.67	
3	โครงการทัศนศึกษาเพื่อ เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ เด็กเล็ก	✓			30,000	18,875	11,125	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
4	โครงการพัฒนาบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา			✓	30,000	-	3,070	-	-	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำ ใหม่ (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	✓			4,380	4,380	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำใหม่ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓			3,250	3,250	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ซำใหม่ (ค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัว)	✓			27,744	27,744	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำใหม่ (ค่าหนังสือเรียน)	✓			2,000	2,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับ ใหม่ (ค่าอาหารกลางวัน)	✓			141,120	141,120	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับ ใหม่ (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓			2,900	2,900	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อน ลั่น (ค่าอาหารกลางวัน)	✓			185,220	185,220	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขื่อนลั่น (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			4,380	4,380	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขื่อนลั่น (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓			3,250	3,250	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เชื้อนลั่น (ค่าจัดการเรียนการสอนราย หัว)	✓			36,414	36,414	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เชื้อนลั่น (ค่าหนังสือเรียน)	✓			2,000	2,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เชื้อนลั่น (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓			2,900	2,900	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดตำบลตะโกทอง	✓			150,000	149,500	500	1พ.ค.67	31พ.ค.67	
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี	✓			50,000	19,500	30,500	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
3	โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	✓			150,000	148,975	1,025	1เม.ย.67	30เม.ย.67	
4	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	✓			50,000	48,110	1,890	1ก.ค.67	31ก.ค.67	
5	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา			✓	20,000	-	20,000	-	-	
6	โครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม	✓			40,000	40,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
7	โครงการประเพณีของดีอำเภอชัยใหญ่	✓			60,000	60,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกทุ่งกระถินและส่งเสริมการท่องเที่ยว			✓	50,000	50,000	-	-	-	
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งถนนสายบำเหน็จณรงค์-ชัยใหญ่	✓			10,000	10,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยทรายบ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11	✓			80,000	50,000	30,000	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง			✓	30,000	-	30,000	-	-	
2	โครงการส่งเสริมปรับปรุงดิน ให้เกษตรกร			✓	30,000	-	30,000	-	-	
3	โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรสำหรับประชาชน			✓	30,000	-	30,000	-	-	
4	โครงการสนับสนุนพันธุ์พืช			✓	30,000	-	30,000	-	-	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ			✓	5,000	-	5,000	-	-	
6	โครงการปลูกหญ้าแฝก			✓	20,000	-	20,000	-	-	
7	โครงการร่อนน้ำรักป่ารัก แผ่นดิน	✓			30,000	29,900	100	1ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	100,000	-	60,000	-	-	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพการ จัดเก็บรายได้ ของ อบต. ตะโกทอง			✓	100,000	-	60,000	-	-	
3	โครงการจัดการเลือกตั้ง			✓	100,000	-	100,000	-	-	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพของ อบต.	✓			50,000	50,000	-	1ต.ค.66	30ก.ย.67	
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม			✓	50,000	-	50,000	-	-	